

御見積書

基本プラン (BRファンタジア)

次の通りお見積いたしましたので、
何卒 ご用命くださいますようお願い申し上げます。

合計金額 **¥1,198,500 (税込)** **¥1,258,425 ()**

商品明細合計金額 ¥1,049,500 (税込 ¥1,101,975) 搬入・取付・設置費を含む
搬入取付費(一式) ¥149,000 (税込 ¥156,450) 設計図面料・諸経費は別途

ご提案基本仕様

シリーズ名: BRファンタジア

グレード	FSタイプ
浴室サイズ	1616サイズ[1坪用]
ドア位置	CL
設置フロア/タイプ	Hタイプ[1階用]
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ホワイト
洗い場種類	3体験フロア
洗い場カラー	ライトグレー
壁種類	キープ温パネル
壁カラー	シャインライム/シャインホワイト



2009年 6月 4日

見積No. M1918287
 邸No. 09052008244701
 見積有効期限 30 日
 お問い合わせNo.

SVR: 4.81 SPT: 15.4 KPT: 3.0 ZPT: 1.5

中部支社
 小牧営業所 担当:周戸 邦篤
 〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163
 TEL:0568-76-0678 FAX:0568-76-9603

お願い

- (1)この商品は受注生産品です。ご注文の変更・取消はできません。必ず現場をご確認の上、ご注文いただけますようお願い申し上げます。
- (2)既設商品や建築廃材の処理費用は含まれません。
- (3)有効期限を越えた場合、本見積書に記載している商品の仕様・品番・価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。
- (4)消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(ビルトイン式電気食器洗機および浴室用電気乾燥機)は、購入設置時の所有者登録および適切な時期での点検(有料)が必要となります。プランに対象製品が含まれる場合は、ご使用前に同梱の説明書に沿って対象製品メーカーへ連絡して下さい。

メモ

追焚き金具、浴槽側水栓は含まれておりません。

システムバス工事区分表



2009年 6月 4日
サンウェーブ工業株式会社

事前工事		S B 取付・設置		後工事			
担当業者	作業内容	担当業者	作業内容	担当業者	作業内容		
建築業者様	<p>システムバス（以下S B）設置のための基礎工事（コンクリート打設等）。</p> <p>基準墨出し。</p> <p>S B 設置のための建築躯体へのスリーブ工事・ハツリ工事・補修工事。</p> <p>排水管持出しのための基礎開口工事。</p> <p>搬入路確保のための開口部工事。</p> <p>窓サッシの下地工事。</p> <p><u>現場供給窓の場合</u> 窓サッシの取付け工事。</p>	S B 取付業者様	防水パンの設置。 専用排水トラップとS B 構成部材の配管取付け。	管工事業者様	<p><u>現場供給追焚き金具の場合</u> 追焚き管の防水パンへの引き込み。</p> <p><u>B R ワイド ジェット浴槽の場合</u> 追焚き管の末端仕上げ工事。</p>	管工事業者様	S B 構成部材の給水給湯継手と一次側の配管接続・検査工事。 S B 構成部材の排水管と一次側の配管接続・検査工事。
水道設備業者様 （管工事業者様）	給水給湯管の事前配管工事。末端仕上げ工事。 排水管の事前配管工事。	S B 取付業者様	壁パネルの組込み。 天井の取付け。 窓サッシの取付け。（S B 構成部材の場合）	設備業者様 （管工事電気工事）	<p>普通換気扇・換気乾燥機・壁付換気扇の排気フード・ベントキャップの手配・取付け。</p> <p>壁付換気扇取付け用木枠工事。</p> <p>壁付換気扇本体の取付け。</p> <p>普通換気扇・換気乾燥機・壁付換気扇吹出し口以降のダクト配管および接続工事。</p> <p>給湯器の設置に関する各種工事（設置工事・リモコンの取付け、配管工事・ガス配管工事等）。</p> <p>換気乾燥機（温水式）の設置に関する工事。（循環配管工事、リモコンの取付け、配管工事）</p>		
設備業者様 （管工事業者様）	<p>風呂追焚き配管・ミスト配管当の事前工事。末端仕上げ工事。</p> <p><u>後工事でできない場合</u> 温水式換気乾燥機の温水循環配管工事。</p> <p>換気扇ダクト配管の事前工事（壁穴加工等）。</p>	管工事業者様	<p><u>現場供給追焚き金具の場合</u> 浴槽への追焚き金具取付け用穴加工。</p> <p>追焚き金具の浴槽への取付け。（一次側接続を含む）</p>	電気工事業者様	<p>照明・普通換気扇・換気乾燥機・壁付換気扇・ジェット浴槽・調光照明・浴室T V・バスオーディオ・ミストサウナ電源コンセントの付属電線または電源トランス以降の電源配線工事・接続工事。</p> <p>浴室T Vのアンテナ配線・接続工事</p> <p>照明・普通換気扇・壁付換気扇の屋内スイッチの手配・取付け・配線接続工事。</p> <p>換気乾燥機付属のコントローラの取付け・配線接続工事。</p> <p>換気乾燥機の漏電遮断器の手配・取付け・配線接続工事。</p> <p>普通換気扇・換気乾燥機・壁付換気扇・ジェット浴槽・バスオーディオのアース工事。</p>		
電気工事業者様	照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事。	S B 取付業者様	<p>浴槽の設置。</p> <p><u>S B 構成部材の場合</u> 追焚き金具の浴槽への取付け。</p> <p><u>S B 構成部材の場合</u> 追焚き管の防水パンへの引き込みと固定。</p> <p>浴槽・カウンター・エプロンの設置。 ドアサッシ建具ドア枠の取付け。 器具類の取付け。 本体の固定。 シリコンシーリング。 付属部品の設置。 取付・設置後のチェック。 清掃作業。</p>				